



KLØVER

Aarhus Kommunes
anlægsregnskaber 2025

Indhold

Anlægsregnskaber	3
Sociale Forhold og Beskæftigelse	4
Teknik og Miljø	8
Sundhed og Omsorg.....	45
Kultur og Borgservice.....	48
Borgmester Afdeling.....	58

Anlægsregnskaber

Byrådet har vedtaget, at der er generelt, aflægges anlægsregnskaber sammen med årsregnskabet. Undtaget herfra er følgende typer af anlægsprojekter:

- Alment boligbyggeri opført efter reglerne i Almenboligloven.
- Anlægsprojekter, hvor der er stillet krav om et selvstændigt anlægsregnskab.
- Anlægsprojekter, hvor der er på en eller anden måde er problematiske forhold, i forhold til de materielle forudsætninger, økonomi, projektets realisering o.l.
- Anlægsprojekter over 50 mio. kr.

Opsummering af aflagte anlægsregnskaber

Opsummering af aflagte anlægsregnskaber						
- t. kr.-						
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)	Antal
Anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskab 2025 i alt	U	731.287	658.111	-73.176	-10,01%	123
	I	-93.624	-88.010	5.615	5,99%	0
	N	637.663	570.102	-67.561	12,36%	123
Note: I forbindelse med regnskabsaflæggelsen, aflægges anlægsregnskab for 123 KB-bevillinger og anlægsarbejde, som afsluttet i løbet af regnskabsåret 2025 jf. efterfølgende specifikation på enkeltprojekter. Heraf vedrører 31 egentlige anlægsprojekter og 92 KB-bevillinger.						

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Resumé af anlægsregnskaber					
Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne					
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
	I	0	0	0	...

1.07 AB-24-107-001 - Familiebad i Gellerup - køb af areal					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-24-107-001 - Familiebad i Gellerup - køb af areal		18.12.2024	31.12.2025	31.12.2025	Ja
Jf. Supplerende byrådsindstilling ifm. R24 blev MSB tildelt bevilling til køb af Gellerupbadet i 2025. Købet sker ifm. realisering af Sport- og kulturcampus samt nyt Familiebad. Købet sker i overensstemmelse med tidsplanen.					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
I alt byggeri	1	0	0	0	0
Grund:					
# Bygningselement A		10.000	150	1.500.000	1.500.000
# Bygningselement B					
I alt grund	0	10.000	150	1.500.000	1.500.000
Vurderingsstyrelsen vurderede i 2023 ejendommen i ubebygget stand på 10.000 m2 til 3,5 mio. kr. - Gennemsnitlig m2-pris på 350 kr. Den endelige pris på 1,5 mio. kr. er opgjort efter fradrag af nedrivningsomkostningerne for den eksisterende bad.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-24-107-001 - Familiebad i Gellerup - køb af areal	U	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Udgiften på 1,5 mio. kr. svarer til anlægsbevilling, hvilket vil sige den aftalte købspris med Brabrand Bolig					

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	4.420.811 0	3.405.366 0	-1.015.445 0	-22,97% ...

1.07 KB-107-002 - KB - Herredsvang, indsatser

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-107-002 - KB - Herredsvang, indsatser	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Ifm. budgetforlig for 2025-2028 blev der afsat 15 mio. kr. til udvikling af Herredsvang mhp. tryghed og kriminalitetsforebyggelse.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-107-002 - KB - Herredsvang, indsatser	U I	300.000 0	37.597 0	-262.403 0	-87,47% ...

Projektet er igangsat og videreføres, og der er afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028. Der blev fremrykket 0,3 mio. kr. ifm. FVR25, da der var en forventning om at projektet tidsmæssigt blev opstartet tidligere end først planlagt. Planerne blev tidsforskudte og beløbet ønskes derfor overført til 2026.

1.07 KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

KB-bevilling, som anvendes til en lang række sociale og forebyggende tiltag/indsatser i forskellige risikoområder.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	U I	3.620.811 0	3.367.769 0	-253.042 0	-6,99% ...

Afvigelsen skyldes almindelige tidsforskydninger. Midlerne er budgetlagt fladt over årene, men udgifterne kommer i klumper i takt med at byrådet vedtager konkrete planer for forebyggelse. Der er i 2025 bl.a. blevet udbetalt tilskud til følgende projekter: Tilst (1,6 mio. kr.), Herredsvang (1 mio. kr.), Vejby V (0,2 mio. kr.) og Ny Vestergårdsparken (0,1 mio. kr.)

1.07 KB-934-013 - KB - Kunstgræsbane og aktivitetområde - Viby Syd

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-013 - KB - Kunstgræsbane og aktivitetområde - Viby Syd	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

I aftale om udsatte boligområder fra 2024 blev det besluttet at etablere en ny kunstgræsbane i Viby S. Kunstgræsbanen er placeret på Søndervangsskolens nuværende idræftsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-013 - KB - Kunstgræsbane og aktivitetområde - Viby Syd	U	500.000	0	-500.000	-100,00%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen på 0,5 mio. kr. skyldes at der ultimo 2025 blev meddelt, at anlægsprojektet blev tidsforskudt til 2026. De 0,5 mio. kr. overføres til 2026, hvor de indgår som medfinansiering til projektet, som er byrådsgodkendt.

Teknik og Miljø

Resumé af anlægsregnskaber**Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne**

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	285.574.463	268.881.762	-16.692.701	-5,85%
	I	-31.278.309	-26.775.167	4.503.142	14,40%

2.02 AB-16-235-007 - Kombinationsrejser.Strategi og indsats**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	AB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-16-235-007 - Kombinationsrejser.Strategi og indsats		09.11.2016	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-007 - Kombinationsrejser.Strategi og indsats	U	35.833.300	32.237.530	-3.595.770	-10,03%
	I	-3.580.500	0	3.580.500	100,00%

Nettoresultatet for projektet er samlet set tilnærmelsesvis 0 kr. Resultatet dækker over mindreindtægter på 3,6 mio. kr. samt tilsvarende mindreudgifter på 3,6 mio. kr. Indtægten fra Statens Cykelpulje udgår af projektet, idet midlerne i stedet anvendes til Cykelparkeringshuset. Projektet afsluttes med regnskab 2025, og et restbeløb på 0,015 mio. kr. overføres til KB Mindre Vejarbejder i 2026.

2.02 AB-16-235-008 - Cykelparkering langs supercykelsti**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	AB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-16-235-008 - Cykelparkering langs supercykelsti		21.12.2016	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-008 - Cykelparkering langs supercykelsti	U	1.112.900	944.418	-168.482	-15,14%
	I	-1.147.800	0	1.147.800	100,00%

Projektet har et merforbrug på 1 mio. kr., som skyldes, at forventede indtægter fra Statens Cykelpulje på 1,2 mio. kr. udgår. Tilsagnet blev i 2022 ændret, så Cykelparkering langs Letbanen blev udskrevet, og midlerne i stedet prioriteret til Cykelparkeringshuset. Anlæggsdelen er færdiggjort, og merforbruget finansieres af egne midler. Projektet afsluttes med regnskab 2025 og finansieres af KB Cykelhandlingsplanen.

2.02 AB-16-235-010 - Sydhavnskvarteret Byggefelt 10					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-16-235-010 - Sydhavnskvarteret Byggefelt 10		12.10.2016	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-010 - Sydhavnskvarteret Byggefelt 10	U I	4.830.000 0	4.823.901 -52.468	-6.099 -52.468	-0,13% ...
Arealet blev klargjort og udlagt til salg af byggefeltet. Restbudgettet er overført til anlægsreserve vedr. Sydhavnen					

2.02 AB-16-235-011 - Sydhavn Kulkransporet byggemodning					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-16-235-011 - Sydhavn Kulkransporet byggemodning		12.10.2016	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-011 - Sydhavn Kulkransporet byggemodning	U I	9.312.000 0	8.543.493 0	-768.507 0	-8,25% ...
Projektet har være billigere end forudsat. Der er afholdt udgifter til forundersøgelser og geotekniske undersøgelser efter endt arkitektkonkurrence . Restbudgettet er overført til anlægsreserve vedr. Sydhavnen					

2.02 AB-19-202-009 - Rutebilstationen					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-19-202-009 - Rutebilstationen		25.03.2020	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-202-009 - Rutebilstationen	U I	1.882.000 0	534.531 0	-1.347.469 0	-71,60% ...
Anlægget afsluttes med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til bevilligen. Anlægsprojektet blev "nulstillet" budgetmæssigt i forbindelse med anlægseftersyn i 2024.					

Aarhus Kommune – Anlægsregnskab 2025

2.02 AB-21-202-003 - Støjtårn og lokalvej langs del af Herredsvej					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-202-003 - Støjtårn og lokalvej langs del af Herredsvej		10.06.2021	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-202-003 - Støjtårn og lokalvej langs del af Herredsvej	U I	11.945.191 0	11.850.700 0	-94.491 0	-0,79% ...
Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Projektet omfatter etablering af støjtårn og lokalvej langs Herredsvej samt permanente lukninger af Januarvej og Februarvej mod Herredsvej. Højresvingssporene mod Ringvejen forlænges og tilpasses som led i projektet. Projektet afsluttes med regnskab 2025, og midlerne overføres til KB Mindre Vejarbejder i 2026.					

2.02 AB-21-202-007 - ENT Fraflytning i Lystrup					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-202-007 - ENT Fraflytning i Lystrup		09.06.2021	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-202-007 - ENT Fraflytning i Lystrup	U I	38.184.140 0	39.576.873 0	1.392.733 0	3,65% ...
Merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af anvendelse af saltplads tilknyttet projektet. Som konsekvens af byudvikling skal Entreprenørheden fraflytte stillepladsen ved Arresøvej/Lystrupvej jf. lokalplan 1083 - Risskov Engby, hvilket medfører etablering af ny salthal og lagerplads ved Lægårdsvej i Lystrup samt tilpasning af øvrige stillepladser og vejforbindelse. Projektet afsluttes med regnskab 2025. Merforbruget finansieres af driften under Trafik og Vejdrift.					

2.02 AB-21-202-009 - Kloakering kolonihaver - 4. etape					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-202-009 - Kloakering kolonihaver - 4. etape			31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-202-009 - Kloakering kolonihaver - 4. etape	U I	39.842.000 0	40.567.439 -100.000	725.439 -100.000	1,82% ...
Merindtægten er to haveformingers andel af asfaltarbejde. Nettomerforbruget 1,56%. Merudgiften skyldes at enkelte entrepriser har været dyrere end forventet. Gennemsnitspris pr. haveforening = 5,78 mio. kr.					

Aarhus Kommune – Anlægsregnskab 2025

2.02 AB-21-202-017 - Marienlyst/Brendstrup					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-202-017 - Marienlyst/Brendstrup		25.05.2022	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-202-017 - Marienlyst/Brendstrup	U I	3.522.000 0	3.438.032 0	-83.968 0	-2,38% ...

2.02 AB-23-202-027 - Ekspropriation - retssag - Skejby					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-202-027 - Ekspropriation - retssag - Skejby			31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-202-027 - Ekspropriation - retssag - Skejby	U I	11.100.000 -11.100.000	11.568.554 -11.568.554	468.554 -468.554	4,22% -4,22%
Anlægsbevillingen afsluttes da der ikke forventes flere udgifter. Eventuelle udgifter vil blive refunderet af Region Midtjylland.					

2.02 AB-23-202-028 - Salg af matr. 20h og 20i Lisbjerg, Århus Jorder					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-202-028 - Salg af matr. 20h og 20i Lisbjerg, Århus Jorder		20.12.2023	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-202-028 - Salg af matr. 20h og 20i Lisbjerg, Århus Jorder	U I	125.000 -13.000.000	453.529 -13.208.424	328.529 -208.424	262,82% -1,60%
Merforbruget skyldes tidsforskydning Indtægt pr.solgt M2 = 1.080 kr. Restbudgetterne er overført til anlægsreserve vedr. Lisbjerg					

Aarhus Kommune – Anlægsregnskab 2025

2.02 AB-23-202-038 - X2 - Vores kvarter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-år
AB-23-202-038 - X2 - Vores kvarter		06.12.2023	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-202-038 - X2 - Vores kvarter	U I	3.800.000 0	3.800.000 0	0 0	0,00% ...
Projektet afsluttes. Aarhus Kommune har været indgået som arbejdspartner i projektet med et beløb på 3,8 mio. kr. Restbudgettet er overført til Udviklingsplanen vedr. Godsbanearalerne					

2.53 AB-14-554-104 - Rundhøj skole Rull					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-år
AB-14-554-104 - Rundhøj skole Rull		25.06.2014	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-104 - Rundhøj skole Rull	U I	4.023.580 0	4.386.530 0	362.950 0	9,02% ...
Anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til bevillingen. I forhold til budgettet er der tale om et mindreforbrug, hvor det resterende budget er overført til udbygning og modernisering af Rundhøj skolen.					

2.53 AB-16-554-201 - Hasle Skole, helhedsplan fase 1					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-år
AB-16-554-201 - Hasle Skole, helhedsplan fase 1		15.09.2016	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen er givet med det formål at udvide Hasle Skoles kapacitet med flere fælleslokaler og faglokaler. Derudover blev der afsat midler til teknisk og pædagogisk modernisering af skolen. Midlerne blev afsat ifm. prioritering af RULL-midlerne i 2016.					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyg	1	503	31.466	15.827.149	15.827.149
Ombyg	1	179	7.994	1.430.969	1.430.969
I alt byggeri	2	682	39.460	17.258.118	17.258.118
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-201 - Hasle Skole, helhedsplan fase 1	U I	15.821.026 0	17.258.118 0	1.437.092 0	9,08% ...
Projektet er afsluttet med en afvigelse på 1,4 mio. kr. ift. den oprindelige bevilling. Afvigelsen mellem bevillingsbeløb og forbrug skyldes til dels manglende fremskrivning af bevillingsbeløb ift. rådighedsbeløb. Merforbruget ift. rådighedsbeløbet er derfor 0,4 mio. kr., som skyldes en række mindre uforudsete udgifter herunder indeksning af håndværkerudgifterne. Merforbruget finansieres af restbudget fra Samsøgade Skole helhedsplan fase 1, som ligeledes afsluttes ved Regnskab 2025.					

2.53 AB-16-554-203 - Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-16-554-203 - Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1		24.03.2021	31.12.2025	31.12.2025	Nej
<p>Anlægsbevillingen er givet til modernisering af Samsøgade Skole, så læringsarealet pr. elev udvides og indeklimaet forbedres i forhold til lys, luft og termiske forhold i størstedelen af hovedbygningens undervisningslokaler. Projektet blev igangsat som et fælles projekt mellem MBU og MTM, som afsatte midler til forbedring af klimaskærmen.</p>					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombygning og moderniserin	1	1718	12.568	21.591.249	21.591.249
I alt byggeri	1	1718	12.568	21.591.249	21.591.249
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-203 - Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	U I	20.601.332 0	21.591.249 0	989.917 0	4,81% ...
<p>Projektet er afsluttet med et mindreforbrug i forhold til rådighedsbeløbet på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes optimeringer af projektet samt en god totaløkonomi i udførelsen af det samlede projekt på Samsøgade Skole herunder Teknik og Miljø projekt med forbedringer af klimaskærmen. Mindreforbruget overføres til anlægsreserven til indeklimaforbedringer, hvorfra projektet er delvist finansieret. Derudover finansieres merforbruget på Hasle Skole også af restbudgettet.</p>					

1.05 AB-19-105-001 - Sjællandsgade - 6 botilbudspladser					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-19-105-001 - Sjællandsgade - 6 botilbudspladser		20.03.2019	31.12.2025	31.12.2025	Delvis
<p>Bevillingen er givet til etablering af 6 botilbudspladser til borgere med spiseforstyrrelse. En plads er etableret på eksisterende tilbud på Skolebakken 17, imens 5 andre er etableret som satellit tilbud på Sjællandsgade 50. Tilbuddene blev etableret så pladserne kan dække behov udover spiseforstyrrelser i socialpsykiatrien efter behov. Oprindeligt blev der i bevillingen givet midler til indfrielse af lån i ejendommen på Sjællandsgade 50. Det blev i stedet håndteret som gæld på konto 9.77. I stedet blev bevillingen reduceret med 1,2 mio. kr., der så finansierede indstilling om udvidelse og modernisering af botilbud i MSB vedtaget af byrådet 14.12.2022.</p>					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg	6	337	19.076	6.424.837	6.424.837
I alt byggeri	6	337	19.076	6.424.837	6.424.837
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-105-001 - Sjællandsgade - 6 botilbudspladser	U I	6.261.000 0	6.424.837 0	163.837 0	2,62% ...
<p>Anlægsprojektet blev afsluttet med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold bevillingen. Dette finansieres af restbeløb fra AB-23-105-004 Katrinebjergvej 81 - 6 pladser psykiatrisk unge</p>					

Aarhus Kommune – Anlægsregnskab 2025

2.53 AB-20-554-005 - Dagtilbud på Mallinggårdsvej					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-20-554-005 - Dagtilbud på Mallinggårdsvej		23.09.2020	31.12.2025	31.12.2025	Ja
<p>Bevillingen er givet til at etablere en fire gruppers dagtilbudsafdeling på Mallinggårdsvej med henblik på fortsat at kunne tilbyde borgere i Malling en dagtilbudsplads i lokalområdet. Der er givet en tillægsbevilling, idet der efter licitationresultatet, på trods af en løbende tilpasning af projektets disponering og omfang, var betydelige merudgifter i projektet. Der er modtaget indtægter i alt på 200.000 kr. i klimatilskud fra Realdania og forsikringsdækning af vandskade</p>					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyg	1	806	20.948	16.884.352	16.684.352
I alt byggeri	1	806	20.948	16.884.352	16.684.352
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-554-005 - Dagtilbud på Mallinggårdsvej	U I	17.663.148 0	16.884.352 -200.000	-778.796 -200.000	-4,41% ...
<p>Anlægsprojektet afsluttes med et samlet forbrug på 16.684.352 kr. og hermed med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket skyldes at bevillinger for år tilbage ikke blev indberettet, f.eks. T-23-554-007 vedr. nedsat klimatilskud. I forhold til det fremskrevne rådighedsbeløb har projektet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til KB Pasningsgarantien, til finansiering af andre dagtilbudsprojekter med særlige økonomiske udfordringer.</p>					

2.53 AB-20-554-006 - Klimabyggeri dagtilbud					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-20-554-006 - Klimabyggeri dagtilbud		24.03.2021	31.12.2025	31.12.2025	Nej
<p>Bevilling er afsat til at afprøve forskellige tiltag, som skal begrænse klimaaftrykket i forbindelse med anlægsprojekter på dagtilbudsområdet.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-554-006 - Klimabyggeri dagtilbud	U I	2.450.009 -2.450.009	999.836 -825.000	-1.450.173 1.625.009	-59,19% 66,33%
<p>Projektets omfang er blevet justeret i forhold til det i anlægsbevillingen angivne, således at projektet blev gennemført for 1 mio. kr. frem for 2,45 mio. kr. I forbindelse med projektilpasningen blev rest rådighedsbeløbet overført til tværgående klimaindsatser på dagtilbudsområdet. Der er ikke foretaget tilsvarende reduktion i anlægsudgifts- eller indtægtsbevillingen. Projektet er derfor afsluttet med et merforbrug på 191.375 kr. i forhold til rådighedsbeløbene. Merforbruget skyldes, at der ikke har været budgetteret med fondsmoms på 17,5% af tilskuddet fra Realdania på 1 mio. kr. Merforbruget finansieres af AB-19-554-004 Indeklimastrategi Dagtilbud, som er afsat til lignende formål.</p>					

2.53 AB-20-554-007 - Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-20-554-007 - Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2		24.03.2021	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen er givet til at udvide dagtilbudskapaciteten i Sabro Dagtilbud med fire nye grupper. Kapacitetsudvidelsen er primært lavet som ombygning af en tidligere SFO-bygning samt en mindre tilbygning.					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg/nybyg	1	640	20.635	13.206.226	13.206.226
# Bygningselement B					
I alt byggeri	1	640	20.635	13.206.226	13.206.226
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-554-007 - Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2	U I	13.320.804 0	13.206.226 0	-114.578 0	-0,86% ...
Anlægsprojektet er afsluttet og der har været afholdt et års gennemgang. Der er et mindreforbrug på 114.578 kr., som overføres til KB Restbevillinger. Der udestår fortsat et mindre indkøb af inventar. Udgifter hertil afholdes på KB Restbevillinger.					

2.53 AB-21-554-003 - Interventionsstudie pæd. indeklimateambassadører					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-554-003 - Interventionsstudie pæd. indeklimateambassadører		01.09.2021	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen er givet til at udvikle en uddannelse af pædagogiske indeklimateambassadører, som foreslået i skolernes indeklimatestrategi. Samtidig					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-554-003 - Interventionsstudie pæd. indeklimateambassad	U I	1.000.000 0	1.976.001 -820.722	976.001 -820.722	97,60% ...
Projektet er færdiggjort i 2025. I forbindelse med den oprindelige behandling af bevillingen, blev der godkendt en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. fra RealDania, som ikke er blevet indberettet på anlægsbevillingen. Derfor er udgiftsanlægsbevilling også tilsvarende lavere. Samtidig blev der i håndteringen af indtægtsbevillingen ikke budgetteret med fondsmoms på 17,5% af tilskuddet på 1 mio. kr. fra RealDania. Det betyder, at der en samlet afvigelse på 0,15 mio. kr., som finansieres af anlægsreserven til indeklimateforbedringer, idet projektet oprindeligt er finansieret herfra.					

2.53 AB-21-554-010 - Tilbygninger på Skrydstrupvej 7					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-554-010 - Tilbygninger på Skrydstrupvej 7		25.05.2022	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen er givet til en tilbygning til Skrydstrupvej 7, med henblik på, at bygningen kan bruges af både specialklasser på Vorrevangskolen og					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyg	1	38	27.490	1.044.631	
Ombyg	1	208	27.490	5.717.983	
I alt byggeri				6.762.614	
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-554-010 - Tilbygninger på Skrydstrupvej 7	U I	7.694.804 0	6.762.615 0	-932.189 0	-12,11% ...
Anlægsprojektet afsluttes med et forbrug på 6,8 mio. kr. og dermed med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket skyldes en fortegnfejls ved en overførsel i regnskabet for 2023. Der er ingen afvigelse i forhold til rådighedsbeløbet, da det blev tilpasset ved forventet regnskab 2025 via en overførsel fra genopretningsmidlerne.					

2.02 AB-21-202-017 - Marienlyst/Brendstrup					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-21-202-017 - Marienlyst/Brendstrup		25.05.2022	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-202-017 - Marienlyst/Brendstrup	U I	3.522.000 0	3.438.032 0	-83.968 0	-2,38% ...

Aarhus Kommune – Anlægsregnskab 2025

1.05 AB-22-105-006 - Botilbud Skovlund - ombygning					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-22-105-006 - Botilbud Skovlund - ombygning		18.01.2023	31.12.2025	31.12.2025	Delvis
<p>Efter der kom ny godkendelsesstruktur på handicapområdet skulle Botilbuddet Skovlund have nye faciliteter for at kunne få en nygodkendelse af Socialtilsynet. Det ville kræve at boligerne skulle have eget toilet, bad og køkken. Derfor blev der afsat midler til modernisering af botilbuddet.</p>					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombygning	6	692	13.075	9.047.911	9.047.911
I alt byggeri	6	692	13.075	9.047.911	9.047.911
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afgang	Afgang (%)
AB-22-105-006 - Botilbud Skovlund - ombygning	U I	10.734.000 0	9.047.911 0	-1.686.089 0	-15,71% ...
<p>Der er et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 1,7 mio. kr. Der er en mindre afvigelse på 36.287 mellem bevilling og rådighedsbeløb, da bevillingen ikke er blevet prisfremskrevet, mens rådighedsbeløbet er. Mindreforbruget overføres til AB-22-105-007 Botilbuddet Tranbjerg, hvor der udføres arbejde med samme formål som på Botilbuddet Skovlund.</p>					

2.53 AB-23-554-002 - Bispevej 7, tre nye grupper					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-554-002 - Bispevej 7, tre nye grupper		08.03.2025	31.12.2025	31.12.2025	Nej
<p>I forbindelse med den supplerende indstilling til regnskab 2024, vedtog Byrådet at annullere dagtilbudsprojektet på Bispevej 7. Projektet blev ikke regnskabsteknisk lukket. Projektet lukkes nu endeligt.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afgang	Afgang (%)
AB-23-554-002 - Bispevej 7, tre nye grupper	U I	9.794.229 0	1.026.522 0	-8.767.707 0	-89,52% ...
<p>Der er et samlet forbrug på projektet på 1 mio. kr., som primært er udgifter til projektering. Ved Regnskab 2024 blev projektet annulleret og rest rådighedsbeløbene tilbageført til Pasningsreserven. Ved regnskab 2024 manglede der fortsat afklaring omkring de sidste udgifter til rådgivning og projektering. Der er i 2025 afholdt de endelige udgifter på projektet svarende til 0,5 mio. kr. Forbruget finansieres af Pasningsreserven, da projektet oprindeligt er finansieret herfra.</p>					

1.05 AB-23-105-003 - Kløvedal - Botilbud til unge med autisme og psyk.**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-105-003 - Kløvedal - Botilbud til unge med autisme og psyk.		06.12.2023	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevillingen blev givet for at oprette et botilbud til unge med autismspektrumforstyrrelse og en psykiatrisk diagnose. Botilbuddet blev etableret i en bygning kommunen ejede i forvejen og tidligere havde været anvendt til socialt udsatte. Ejendommen fik etableret omfangsdræn, og der var et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på bygningen, der er blevet håndteret. Undervejs i projektet er der flyttet rådighedsbeløb fra projektet med indstillingen til etablering af boliger på bofællesskabet Grøfthøj.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombygning	1	1.140	1.140	1.300.148	1.300.148
I alt byggeri	1	1140	1.140	1.300.148	1.300.148

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-105-003 - Kløvedal - Botilbud til unge med autisme og psyk.	U	2.000.000	1.300.148	-699.852	-34,99%
	I	0	0	0	...

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling. Bevillingen blev ikke nedskrevet, da der blev givet 0,3 mio. kr. til boliger på Grøfthøj med T-25-253-009, og derfor er der en afvigelse mellem bevilling og rådighedsbeløb. Mindreforbruget i forhold til rådighedsbeløbet er derfor 0,4 mio. kr. Disse midler overføres til 2026, hvor de vil blive foreslået til etablering af yderligere boliger til anvendelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

1.05 AB-23-105-004 - Katrinebjergvej 81 - 6 pladser psykiatrisk unge**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-105-004 - Katrinebjergvej 81 - 6 pladser psykiatrisk unge		20.12.2023	31.12.2025	31.12.2025	Delvis

Bevillingen er givet til udvidelse af eksisterende psykiatriske ungetilbud med henblik på at MSB skal have bedre mulighed for at placere borgere i interne botilbud. Anlægsprojektet er foregået i eksisterende sidebygninger til botilbuddet, hvor der er etableret seks boliger og et fællesrum. Der er nu i alt 18 midlertidige pladser til unge på botilbuddet.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg	6	556	5.202	2.892.580	2.892.580
I alt byggeri	6	556	5.202	2.892.580	2.892.580

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-105-004 - Katrinebjergvej 81 - 6 pladser psykiatrisk unge	U	3.200.000	2.892.580	-307.420	-9,61%
	I	0	0	0	...

Bevillingen afsluttes med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. 0,2 mio. kr. af restbeløbet går til finansieringen af et merforbrug på anlægsbevillingen på Sjællandsgade, hvor der er etableret pladser i socialpsykiatrien, og 0,1 mio. kr. er overført til KB-bevillingen vedr. restbevillinger.

2.53 AB-24-554-001 - Kolt Skole - Mere specialskolekapacitet					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-24-554-001 - Kolt Skole - Mere specialskolekapacitet		30.04.2024	31.12.2025	31.12.2025	Ja
Bevillingen er afsat ifm. budget 2024 til ombygningen af Kolt Skole til 80 elever fra Langagerskolen.					
Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombygning	1	3.290	1.018	3.348.806	3.348.806
I alt byggeri	1	3.290	1.018	3.348.806	3.348.806
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-24-554-001 - Kolt Skole - Mere specialskolekapacitet	U I	6.000.000 0	3.347.806 0	-2.652.194 0	-44,20% ...
De kortsigtede ombygninger af Kolt Skole til specialskole er færdiggjorte. Ombygningen har primært omfattet opdeling af eksisterende klasselokaler til flere rum samt ombygningen af en del af aulaen til klynger for flere klasser. Der er arbejdet med lyd-tætning af rum ved opsætning af skillevægge samt etableret flugtveje fra de nye mindre undervisningslokaler. Resten af ombygningen af Kolt Skole sker ifm. ud- og ombygningen af Kolt Skole til specialskole. Restbudgettet på 2,7 mio. kr. overføres til KB Restbevillinger i 2026.					

Resumé af anlægsregnskaber					
Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne					
Tekst	U/I	(1) Bevillingsbeløb	(2) Forbrug	(3)=(2)-(1) Afvigelse	(4) Afvigelse (%)
I alt	U I	345.926.798 -50.543.175	288.991.815 -48.484.782	-56.934.983 2.058.393	-16,45% 4,07%

2.02 KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U I	727.305 0	714.435 0	-12.870 0	-1,77% ...
Der er etableret en Boardwalk (hævet træbro) i Hasle Bakkers vådområder. Derudover er 4,6 km mountainbike-spor i Hasle Bakker blevet renoveret og opgraderet.					

2.02 KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	U I	-2.116.725 0	-4.002.380 4.600.000	-1.885.655 4.600.000	89,08% ...
Indtægtsbeløbet er overført til Aarhus Ejendomme. Vedr. refusion af tidligere salg Der er oprettet projekter i 2025, som endnu ikke har udmøntet sig i forbeholdninger eller salgsmæssige indtægter. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	U I	1 -34.821	0 0	-1 34.821	0,00% 100,00%
Der er en mindreindtægt på 0,03 mio.kr., hvilket skyldes forskydninger mellem årene ift. udgifter og indtægter. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	U I	854.072 0	337.713 0	-516.359 0	-60,46% ...
Mindreforbruget skyldes at Aarhus Vand er forsinket med klimatilpasningen ifm. kloakadskillelsen. Mindreforbruget skal afvente den sidste del af projektet. Mindreforbruget overføres til 2026. Derudover fremrykkes 1,0 mio. kr. fra 2027 til 2026 grundet tidsforskydning i projektet.					

2.02 KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	U	386.883	724.042	337.159	87,15%
	I	-16.590.265	-34.376.586	-17.786.321	-107,21%
Der har været udgifter på 0,7 mio. kr. hvilket er udgifter til indhentning af ejendomsvurderinger, retssager og intern tid. Der har været frikøb af tilbagekøbsklausuler på 34,9 mio. kr. i 2025. Beløbene er overført til anlægsreserven, til indtægtskravet vedr. MOVE-fonden.					

2.02 KB-22-202-002 - KB Styrkelse af Grønne byrum					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-22-202-002 - KB Styrkelse af Grønne byrum	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-22-202-002 - KB Styrkelse af Grønne byrum	U	7.121.956	7.220.575	98.619	1,38%
	I	-100.000	-99.000	1.000	1,00%
Merforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at projektet Rundhøj Torv overskrider budgettet. Beløbet overføres til 2028.					

2.02 KB-24-202-001 - Klimatilpasningsprogram (Blågrøn anlægsprogram)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-24-202-001 - Klimatilpasningsprogram (Blågrøn anlægsprogram)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-24-202-001 - Klimatilpasningsprogram (Blågrøn anlægsprogram)	U	2.833.543	3.793.336	959.793	33,87%
	I	0	0	0	...
Der har været et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes tidsforskydning. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-24-202-002 - KB Busendestationer og busstoppesteder**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-24-202-002 - KB Busendestationer og busstoppesteder	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-24-202-002 - KB Busendestationer og busstoppesteder	U I	1.269.904 0	390.451 0	-879.453 0	-69,25% ...

Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af ressourcemangel. Arbejdet med busendestationerne på Spobjergvej og Karetmagertofte er påbegyndt. Beløbet overføres til 2026.

2.02 KB-24-202-003 - KB Strategiske byrum**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-24-202-003 - KB Strategiske byrum	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-24-202-003 - KB Strategiske byrum	U I	9.315.160 0	8.844.041 0	-471.119 0	-5,06% ...

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af udskudt aktivitet. Projekter, der kan nævnes, og som er nær udførsel, er permanent omdannelse af Fredens Torv, Det Grønne Hjørne og fornyelse af møblering af Bispetorvet og Storetorv. Beløbet overføres til 2026.

2.02 KB-24-202-004 - KB Klimatilpasning af kritiske veje**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-24-202-004 - KB Klimatilpasning af kritiske veje	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-24-202-004 - KB Klimatilpasning af kritiske veje	U I	5.084.000 -709.000	2.501.251 -709.000	-2.582.749 0	-50,80% 0,00%

Mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes genopførelsen af broen over Døde Å på Ormslevvej, som har haft forsinket opstart. Projektet forventes færdiggjort i 2026 som følge af vejrrelaterede udfordringer. Beløbet overføres til 2026.

2.02 KB-25-202-001 - KB Skoleveje					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-25-202-001 - KB Skoleveje	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-25-202-001 - KB Skoleveje	U I	6.031.661 0	5.707.814 0	-323.847 0	-5,37% ...
Mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes sen opstart af adfærds- og vaneændringsprojekter samt mangel på ressourcer. Det kan oplyses, at der er gennemført 15 skolevejsanlægsprojekter fra prioriteringslisten. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling	U I	3.175.000 0	938.948 0	-2.236.052 0	-70,43% ...
Mindreudgift på 2,2 mio. kr. skyldes tidsforskydning. Der er ikke opstartet så mange nye udviklingsprojekter som forventet. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed	U I	4.100.000 0	2.827.535 0	-1.272.465 0	-31,04% ...
Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af tidsforskydning. Projekter, der kan fremhæves, omfatter indkøb af elramper til busser for 2,0 mio. kr. samt udbetaling af tilskud til mindre tilgængelighedstiltag for 0,45 mio. kr. Mindreforbruget overføres til de kommende år med 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,65 mio. kr. i 2027.					

2.02 KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	U I	13.653.653 0	560.972 0	-13.092.681 0	-95,89% ...
Udviser et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Der forventes et større køb i Ølsted i 2026. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	U I	31.961.883 0	26.017.870 -26.497	-5.944.013 -26.497	-18,60% ...
Mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som kan henføres til generelle projektforsinkelser og udskydelse af opstartsaktiviteter. De større projekter, der nærmer sig færdiggørelse, omfatter omdannelse af Vestergade-Graven, fjernelse af pukkelbump på Jarlsmindevej, cykelsti på Grønnegade, herunder vejbelysning og stitilslutning, samt trafikikkerhedstiltag på Holmstrupgårdvej. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-002 - KB Stianlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-235-002 - KB Stianlæg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-002 - KB Stianlæg	U I	2.950.263 -144.000	963.780 -144.000	-1.986.483 0	-67,33% 0,00%
Mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket overvejende skyldes ressourcemangel. Projektet Hastighedsdæmpning på Lergravvej er udført og afventer afleveringsforretning. Forbedringen af cyklistforholdene langs Grenåvej forventes klar til udførelse i 2026. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	U I	10.258.874 0	8.923.278 0	-1.335.596 0	-13,02% ...
Mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes aktivitetsforsinkelser som følge af generelle forhold og ressourcemangel. Udførte projekter omfatter blandt andet fortov på Obstrupvej, parkering ved Risskov Gymnasium samt krydsningsforanstaltninger på Kolt Østervej. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	U I	7.446.662 0	5.238.410 0	-2.208.252 0	-29,65% ...
Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i projekterne og koordinering af ressourcer. Der er udført diverse mindre opgaver i de tre distrikter Nord, Midt og Syd, herunder projekter som cirkelbump og hastighedsdæmpning ved Glanhøjvej, overkørsler på Holmevej samt en udvidelse ved Nøjsomhedsvej. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
I forbindelse med indstillingen om økonomiteknic justering af cykelmidler, er de større cykelstiprojekter omdannet til anlægsbevillinger (AB'er). KB Cykelhandlingsplan omfatter herefter primært mindre projekter.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U I	6.090.368 0	3.586.670 0	-2.503.698 0	-41,11% ...
Mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket dels skyldes ressourcemangel og dels prioritering af de større cykelprojekter. Projekterne omfatter blandt andet stuevidelse ved Dynkarken, midlertidig cykelparkering ved Banegårdspladsen samt mindre opgraderinger langs Hornsletruten. Af mindreforbruget finansieres et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende afslutningen af AB Cykelparkering langs supercykelstien (AB-16-235-008) Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...
Ingen afvigelse, idet budgettet er overført til forventet regnskab, og der ikke er afholdt udgifter i perioden.					

2.02 KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	U	3.749.690	2.880.389	-869.301	-23,18%
	I	0	0	0	...
Mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes aktivitetsforskydninger. Blandt andet er der etableret nye master og kabler i Skolelodden samt udskiftet gadebelysning på Sankt Clemens Bro. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	U	8.302.274	8.302.274	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Der er ingen afvigelse mellem forbrug og budget. Bidraget varierer fra år til år, da det afhænger af anlægsaktiviteten hos Aarhus Vand.					

2.02 KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighe ds pulje					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighe ds pulje	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighe ds pulje	U I	2.524.892 0	1.170.419 -387.931	-1.354.473 -387.931	-53,64% ...
Mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes, at planlægning og projektering har taget længere tid end forventet. Anlægsarbejdet ved et afsnit af Nørrebrogade, jf. aftale efter vejloven, er igangsat og omfatter ombygning af fortov, etablering af cykelsti samt tilpasning af buslomme. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen KB Smukke Veje lukkes og samles fremover under KB Styrkelse af Grønne Byrum.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	U I	1.558.342 0	606.759 0	-951.584 0	-61,06% ...
Mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet på Lollandsgade afventer beslutning. Udførte projekter omfatter blandt andet					

2.02 KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U I	1 0	2.265.215 0	2.265.214 0	226521371% ...
Merforbrug på 2,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes udsving i behovet til skitseprojektering fra år til år. I det forventede regnskab blev det vurderet, at nogle projekter ville blive udmøntet i 2025, og hele budgettet blev derfor flyttet til de kommende år, men projekterne blev først udmøntet i 2026. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-	Bevillings-	Slutdato	Regnskabs-	Aktiveret i
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	U I	341.040 0	-595.168 0	-936.208 0	-274,52% ...
Der er mindredgifter på 0,9 mio.kr., hvilket bl.a. skyldes, der overført tidligere afholdte udgifter til anlægsbevillinger. Mindreforbruget overføres til 2026					

2.02 KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	U I	1.407.312 -566.126	1.477.364 -966.126	70.052 -400.000	4,98% 70,66%
Mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes tilskud fra Midttrafik. Arbejdet har omfattet udsmykning af busboblere, udskiftning af 10 læskærme, forbedring af to endestationer samt øget synlighed af stoppesteder ved Hjortshøj Station. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-032 - KB Parkering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-XX-235-032 - KB Parkering	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen lukkes, og projektet overføres til KB Mindre Vejarbejder.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-032 - KB Parkering	U I	1.007.169 0	444.323 0	-562.847 0	-55,88% ...
Mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet Ulovlig parkering på overlæggen venter videre afgørelse. Der er dog udført parkeringsforbud vest for stadion. Bevillingen lukkes, og projektet overføres til KB Mindre vejarbejder. Beløbet overføres til 2026.					

2.02 KB-XX-235-033 - KB Busfremkommelighed					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-033 - KB Busfremkommelighed	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-033 - KB Busfremkommelighed	U	24.894.583	21.763.937	-3.130.646	-12,58%
	I	-11.579.958	-7.960.637	3.619.321	-31,26%
<p>Netto merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes almindelige projektforskydninger. Der er arbejdet med forbedret busfremkommelighed, herunder projekter som busbane på Skejbygårdsvej – Skejbyvej, etablering af busbaner på en del af Ringvejen frem mod krydset ved Jernaldervej samt busbanen på Viby Ringvej – Åhavevej. Den forventede indtægt på 3,4 mio. kr. og udgiftsbevillingen på 3,9 mio. kr. flyttes til 2027, mens merforbruget på 1 mio. kr. overføres til 2028.</p>					

2.02 KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
<p>Der er mindreudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskyning. Mindreudgiften overføres til 2026.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	U	178.764	68.210	-110.554	-61,84%
	I	0	0	0	...

2.02 KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	U	3.949.715	2.327.157	-1.622.558	-41,08%
	I	0	0	0	...
<p>Der har været opkøb et 2025, men mindre end forudsat. Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. overføres til 2026.</p>					

2.62 KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	U I	1 0	489.728 0	489.727 0	48972700,00% ...
Den afholdte udgift på bevillingen er en udbetaling til Østjyllands Brandvæsen vedr. renovering af brandhaner. Budgettet i 2025 blev overført til 2028 i forbindelse med anlægsudskydelse. Merforbruget er derfor overført til 2028, således at budgettet nulstilles i dette år. KB-bevillingen kan hermed nedlukkes.					

2.53 KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevilling til ombygning af Saxild Strand					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	U I	0 0	33.571 0	33.571 0
Udgifter på ca. 34 tusind afholdt til intern afregning af salgsarbejde uden budget i 25. Merforbruget overføres til 2026, hvor der er finansieringen til afvigelsen.					

2.53 KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Delvis
Energirenovering af bygninger, der anvendes af Sundhed og Omsorg					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	U I	4.079.074 0	3.740.282 0	-338.792 0	-8,31% ...
Der er afholdt nettoudgifter for 3,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette overføres til 2026. Udgifterne er anvendt					

2.53 KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Energirenoveringsprojektet er afsat til energiinvestering i bygningsporteføljen vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder udgifter til el-ladestandere.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	U I	1.035.959 0	549.718 0	-486.241 0	-46,94% ...

Midler anvendt til leje af pavilloner på Silkeborgvej 939, samt til flytning af Nåleparken på Sydhavnen. Mindreforbruget overføres til 2026.

2.53 KB-13-332675000 - Besjæling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-13-332675000 - Besjæling	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Midler anvendes til hjemliggørelse af institutionerne af hensyn til bedre trivsel for beboerne

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-332675000 - Besjæling	U I	536.899 0	4.950 0	-531.949 0	-99,08% ...

Der har været et forbrug på 4950 kr. i 2025. Restbudgettet overføres til 2026.

2.53 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U I	1.850.982 0	1.132.774 0	-718.208 0	-38,80% ...

KB'en er afsat til ekstra projekter på Plejehjemmet Skovvang. Bevillingen anvendes til bl.a haveanlæg og orangeri. Projektet forventes færdiggjort i 2026. Der har været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026.

2.53 KB-17-332-680000 - Badeværelser**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-17-332-680000 - Badeværelser	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-332-680000 - Badeværelser	U I	3.726.042 0	658.746 0	-3.067.296 0	-82,32% ...

Der har i 2025 været et forbrug på KB Badeværelser på 0,7 mio. kr. Der er bl.a. blevet istandsat badeværelser på Plejehjemmet Skelager. Restbudgettet på 3,1 mio. kr. overføres til 2026.

2.53 KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Delvis

I forbindelse med regnskab 2020 blev konverteret 22 mio. kr. fra drift til anlæg. Midlerne er afsat til nye IT-systemer i MSB, rettidige bygningsforbedringer og understøttelse af flere interne bo- og dagtilbudspladser i MSB

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020	U I	507.114 0	171.527 0	-335.587 0	-66,18% ...

Der er et forbrug på 0,2 mio. kr. Midlerne er anvendt til investering i IT-systemer i Sociale Forhold og Beskæftigelse (0,15 mio. kr.), samt til mindre renovering på Skolebakken 17 efter skimmelsanering (0,025 mio. kr.). Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2026.

2.53 KB-21-105-001 - Brandsikring af Sociale tilbud**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-21-105-001 - Brandsikring af Sociale tilbud	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat midler til brandsikring af sociale tilbud i MSB.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-105-001 - Brandsikring af Sociale tilbud	U I	42.926 0	12.511 0	-30.416 0	-70,86% ...

I 2025 er der anvendt midler til mindre reparation på Nygårdsvej 25 og Engelstoft 119. Mindreforbruget på 30.416 overføres til KB-XX-253-002, hvor det vil indgå i Aarhus Ejendommens genopretningspulje.

2.53 KB-21-332-682100 - Dagcentre (KB)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-21-332-682100 - Dagcentre (KB)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevilling til renovering af dagcentre					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-332-682100 - Dagcentre (KB)	U I	9.028.318 0	7.256.341 0	-1.771.977 0	-19,63% ...
Der er afholdt nettoudgifter for 7,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der overføres til 2026. Midlerne er anvendt til et renoveringsprojekt på Kolt Dagcenter					

2.53 KB-23-105-001 - Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-23-105-001 - Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Ja
Bevilling afsat til renovering af personalefaciliteter samt etablering af nye køkkenfaciliteter til borgerinddragelse på bofællesskabet Tilst Søndervej					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-23-105-001 - Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	U I	1.820.703 0	1.390.415 0	-430.288 0	-23,63% ...
I 2025 er forbruget gået til tømrerarbejde, bygherreleverancer samt interne projekttimer. Mindreforbruget i 2025 overføres til 2026 hvor arbejdet fortsætter.					

2.53 KB-23-105-002 - Værestedet skimmelsanering og indvendig vedligehold**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-23-105-002 - Værestedet skimmelsanering og indvendig vedligehold	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevilling afsat til skimmelsanering og indvendig vedligeholdelse af Værestedet, Jægergårdsgade 107

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-23-105-002 - Værestedet skimmelsanering og indvendig vedligehold	U I	770.916 0	0 0	-770.916 0	-100,00% ...

Der er ikke anvendt midler i 2025. Rådighedsbeløbet overføres til 2026. Da der er givet anlægsbevilling til et nyt værested skal det afklares i 2026, hvordan disse midler skal anvendes.

2.02 KB-25-202-001 - KB Skoleveje**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-25-202-001 - KB Skoleveje	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-25-202-001 - KB Skoleveje	U I	6.031.661 0	5.707.814 0	-323.847 0	-5,37% ...

2.53 KB-25-253-001 - KB Dec. kommunale idrætsanlæg (AaE)**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-25-253-001 - KB Dec. kommunale idrætsanlæg (AaE)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

KB'en er afsat til vedligehold af decentrale kommunale idrætsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-25-253-001 - KB Dec. kommunale idrætsanlæg (AaE)	U I	1.051.865 0	54.412 0	-997.453 0	-94,83% ...

Der har været et forbrug i 2025 på 54.412 kr., som er anvendt på genopførelse af Gl. Elsted Skole. Restbudgettet på 997.453 overføres til 2026.

2.53 KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U	792.684	-42.281	-834.965	-105,33%
	I	0	-4.631	-4.631	...
I 2025 er restbudgettet omplaceret til KB-25-253-001 Dec. komm. idrætsanlæg (AaE). Ved en fejl er alle rådighedsbeløbene ikke overført til den nye bevilling. Dette håndteres i 2026, hvorefter KB'en kan endeligt afsluttes. Der er et negativt rådighedsbeløb på -22.000 kr. i 2025 som overføres til 2026.					

KB-472-046 KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-046 KB -bidrag til aktiv erhvervsindsats, 202 (S&F)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevilling vedrørende Egelund Idrætscenter. Afsat til flytning af Beder Bibliotek, modernisering af eksisterende cafe, etablering af multisal og udvidelse af eksisterende fitness.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-046 KB -bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020(S&F)	U	1.001.487	0	-1.001.487	-100,00%
	I	0	0	0	...
Der er intet forbrug i 2025. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. overføres til årene 2026-2028					

2.53 KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevillingen blev givet som en del aktive erhvervsindsats, som blev igangsat af byrådet. Der blev dels afsat midler til ungdomskulturhuset og Brobjergskolen

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	U I	6.060.469 0	110.787 0	-5.949.682 0	-98,17% ...

Der er et forbrug på 0,1 mio. kr. Dette er anvendt til en anvendelsesændring og kælderrenovering på ungdomskulturhuset på Tage Hansens Gade

2.53 KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevilling som vedrører vedligeholdelses- og genopretningsopgaverne angående Viby Bibliotek

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	U I	29.409 0	0 0	-29.409 0	-100,00% ...

Der er intet forbrug i 2025. Mindreforbruget overføres til 2026.

2.53 KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevillingen er givet til at afholde mindredgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af anlægsprojekter på skoler, samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der er aflagt anlægsregnskab for bevillingen. Bevillingen anvendes til finansiering af bevillingsoverskridelser på skoleområdet ved overførsel af dels mer- og mindreforbrug på skoleområdet

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	U	0	1.563.693	1.563.693	...
	I	0	0	0	...

Der har været afholdt et forbrug på 1,5 mio. kr. på bevillingen. Dette har dækket udgifter til forprojektering af anlægsprojektet på Engdalskolen og forundersøgelserne ifm. ny specialskole. I 2026 ansøges der om projekteringsbevillinger til begge anlægsprojekter. Herefter kan forbruget flyttets og bevillingen endeligt afsluttes. Nye forprojekter afholdes på KB Skitseprojekter, mens restarbejder afholdes på KB Restbevillinger. Merforbruget overføres til 2026.

2.53 KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	2.292.963	0	-2.292.963	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der har ikke været afholdt udgifter på KB'en i 2025. Restbudgettet på 2,3 mio. kr. overføres til 2026. I forbindelse med regnskab 2025 er AB-20-554-005 afsluttet med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er overført til KB-553-3223 Pasningsgarantien, særlige udfordringer.

2.53 KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevillingen er givet til at støtte idrætsforeninger i etableringen af nye idrætsfaciliteter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter	U I	2.000.000 0	2.000.000 0	0 0	0,00% ...

I 2025 har Aarhus Ejendomme støttet Åbyhøj Idrætsforening med 2 mio. kr. til etablering af nye idrætshal. Der er overensstemmelse mellem forbrug og bevillingsbeløb i 2025.

2.53 KB-553-4210 - Administrative fællesskaber**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4210 - Administrative fællesskaber	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4210 - Administrative fællesskaber	U I	892.640 0	-190.243 0	-1.082.883 0	-121,31% ...

Alle projekter er afsluttet og restbudgettet er omdisponeret til Ny Specialskole i 2026. Der er et negativt forbrug på 0,2 mio. kr. i 2025, som skyldes, at der ved en fejl er afholdt udgifter i 2024 og 2025 til ombygningen af administrative lokaler på Tranbjergskolen på bevillingen. Disse er samlet flyttet i 2025. Restbudgettet overføres til 2026 for at skabe balance på bevillingen og i finansieringen af ny specialskole.

2.53 KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter	U I	-76.605 0	0 0	76.605 0	-100,00% ...

KB'en er givet håndtering af beslutning om reducerede konsulentudgifter i MBU. I 2025 var der et et indtægtskrav på 0,08 mio. kr., som overføres til 2026.

2.53 KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4214 -Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Byrådet bevilgede med budgetforlig 2022 46,8 mio. kr. i årets priser til udbygning af specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet i Aarhus Kommune. Med budgetforlig 2023 blev beløbet reduceret med 22,7 mio. kr., der blev prioriteret til drift af §32-institutionerne. Udgifter til etablering af specialklasser er forudsat afholdt inden for skoleudbygningsprogrammet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4214 -Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	U I	1.000.000 0	234.683 0	-765.317 0	-76,53% ...

Der er i 2025 afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. Midlerne er primært brugt til omdannelse af fællesarealer og torv på Bakkegårdsskolen, så der er skabt plads til to modtager- eller specialklasser. Et lille beløb er desuden anvendt til klargøring af Skovager 4 til midlertidigt brug for Køløvigskolen. Mindreforbruget i 2025 på 0,8 mio. kr. foreslås overført til 2026. Der er et samlet restbudget på KB-bevillingen på 9,0 mio. kr.

2.53 KB-553-4216 - Senere børnehavestart**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4216 - Senere børnehavestart	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Byrådet besluttede med budgetforlig 2021, at afsætte 35 mio. kr. til de forventede 10 dagtilbudsgrupper, der bliver behov for som følge af senere børnehavestart.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4216 - Senere børnehavestart	U I	13.106.105 0	875.059 0	-12.231.046 0	-93,32% ...

Der er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. i 2025. Udgifterne er brugt på omstrukturerings- og ombygningsprojekter på bla. Elsted Byvej, Poul Martin Møllers vej og Studstrupvej. Restbudgettet overføres til 2026. Der disponeres løbende midler fra puljen til nye projekter, som udvider dagtilbudskapaciteten ved ombygning af eksisterende dagtilbud.

2.53 KB-553-4217 - Udefaciliteter**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4217 - Udefaciliteter	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

I 2022 afsatte byrådet 30,6 mio. kr. i 2023-priser på en kapitalbevilling til optimering og nytænkning af Børn og Unges udearealer. Børn og Unge har igangsat to ansøgningsrunder i hhv. 2022 og 2023.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4217 - Udefaciliteter	U	6.407.884	3.422.684	-2.985.200	-46,59%
	I	-471.275	-208.000	263.275	-55,86%

Der er afholdt udgifter for 3,4 mio. kr. i 2025. Der er lavet projekter på både skole- og dagtilbudsområdet. Eksempelvis på Beder Skole, Skovvangskolen og Børnehuset Liv. Derudover afholdes også udgifter til udelivsprojekter på Højvangskolen og Sødalskolen. Disse projekter er finansieret af skolernes opsparing men afholdes som anlægsprojekter i Aarhus Ejendomme. Mindreforbrug samt indtægtskrav overføres til 2026.

2.53 KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Delvis

Bevillingen afsat til renovering og forbedring af Teknik og Miljø's bolig og erhvervsejendomme.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	U	2.336.560	3.616.683	1.280.123	54,79%
	I	0	0	0	...

Forbruget i 2025 er anvendt på 24 forskellige renoveringsprojekter på Aarhus Kommunes bolig og erhvervsejendomme. 1,5 mio. kr. er anvendt på forskellige projekter på Jægergårdsgade 152-64, der inkluderer brandsikring, nye radiatorer, VVS-arbejde, reparation efter indbrud, samt udstøbning af terrændæk. Derudover er der anvendt 0,7 mio. kr. på Ørmevænget 37-41 til udskiftning af taget. Det resterende forbrug vedrører bl.a. udskiftning af vinduer, reparation af altaner, samt omfugning af murværk på en række forskellige adresser. Merforbruget på 1,3 mio. finansieres ved reduktion af bevillingen i 2028

2.53 KB-XX-253-002 - KB Bygninger					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Delvis
Bevilling afsat til genoprettende vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	U I	110.405.420 0	125.184.243 0	14.778.823 0	13,39% ...
Der er afholdt nettoudgifter for i alt 125 mio. kr. til genopretning af bygninger svarende til et merforbrug på 14,8 mio. kr. Midlerne er bl.a. brugt på tagudskiftning på Skjoldhøjvej 11 (5,4 mio. kr.), udskiftning af vinduer på Graham Bells Vej 2 (3,6 mio. kr.), energimærkning på en række adresser (2,8 mio. kr.) og belægningsarbejde på Janesvej 2 (2,5 mio. kr.). Merforbruget overføres til årene 2027-2029					

2.53 KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Ja
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	U I	614.863 -20.347.730	344.197 -5.860.305	-270.666 14.487.425	-44,02% -71,20%
KB-bevillingen omfatter salg af ejendomme, som sælges i henhold til administrationsgrundlaget. Salgene er afrapporteret i forbindelse med den supplerende indstilling til forventet regnskab for 2025. Afvigelse i forhold til budgettet skyldes, at et enkelt salg (Vester Allé 33) først bliver registreret i 2026, mens mindre afvigelser i forhold til de øvrige afsluttede salg er overført til anlægsreserven "Merudgift ved ejendomssalg", da den har modtaget det oprindelige salgsprovenuet fra de konkrete salg (seks ejendomme).					

2.53 KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere	U I	8.078.526 0	3.878.070 0	-4.200.456 0	-52,00% ...
Der er afholdt udgifter på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet på 8 mio. kr. Udgifterne er anvendt til etablering af ladestandere ved kommunale bygninger. Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. overføres til 2026.					

2.53 KB-XX-253-010 - KB Skitseprojekter EJD					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-010 - KB Skitseprojekter EJD	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevilling til projekteringsudgifter inden anlægsprojekter får sin egen bevilling.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-010 - KB Skitseprojekter EJD	U I	-2.281.423 0	4.995.774 0	7.277.197 0	-318,98% ...
Der er afholdt nettoudgifter for 5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7 mio. kr. Det overføres til 2026. Arbejdet med 5 nye botilbud til Sociale Forhold og Beskæftigelse udgør den største udgift (9 mio. kr), mens forprojektering til Risskov Skole er det største projekt flyttet fra bevillingen (-7,5 mio. kr.)					

2.53 KB-XX-253-011 - KB Aa+ (3) Energirenovering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-011 - KB Aa+ (3) Energirenovering	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Delvis
Bevilling til energirenovering på tværs af Aarhus Kommunes bygninger					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-011 - KB Aa+ (3) Energirenovering	U I	3.000.000 0	3.328.647 -2.342.069	328.647 -2.342.069	10,95% ...
Nettoforbrug på 1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2 mio. kr. Udgifterne er afholdt til en række forskellige projekter vedrørende belysning, CTS styring, ventilationsarbejde, og isolering. Der er en indtægt på 2,3 mio. kr. der stammer fra et vinduesprojekt på Gammelgårdsskolen, der har fået statsligt tilskud.					

2.53 KB-XX-253-012 - KB Restbevillinger**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-253-012 - KB Restbevillinger	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevilling til overførsel fra afsluttede anlægsregnskaber. Der afholdes udgifter, hvis der er enkelte regninger eller udbudninger der laves efter aflagt regnskab.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-012 - KB Restbevillinger	U I	725.111 0	976.645 0	251.534 0	34,69% ...

Der er afholdt udgifter for 1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget overføres til 2026. Udgifter er bl.a. afholdt til efterregninger på dagtilbud på Aarhus Ø og på Frijsenborgvej (0,2 mio. kr. hver) Der overføres mindreforbrug fra de lukkede bevillinger AB-23-105-004 på (0,1 mio. kr) og AB-24-554-001 (2,7 mio. kr.)

2.53 KB-XX-253-030 - Lokaleudfordringer i hjemmeplejen**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-253-030 - Lokaleudfordringer i hjemmeplejen	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-030 - Lokaleudfordringer i hjemmeplejen	U I	0 0	1.044.989 0	1.044.989 0

Byrådet afsatte ifm. Budget 2025 7,3 mio. kr. til at løse udfordringer med lokalekapacitet til hjemmeplejen. I 2025 har der været et forbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2026, hvor der er budget på bevillingen til at dække forbruget. I 2025 er der igangsat projekter i Havkær/Tilst og Brabrand.

2.53 KB-XX-253-032 - KB Folkehuse**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-XX-253-032 - KB Folkehuse	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-032 - KB Folkehuse	U I	0 0	445.781 0	445.781 0

Ved forventede regnskab 2025 afsatte Byrådet 9,7 mio. kr. til forbedringer af Folkehuse som en del af projekt Fremtidens Folkehuse. Herefter er projekter på Folkehus Trige, Harlev og Carl Blochs Gade påbegyndt. Der har været et forbrug på 0,4 mio. kr. i 2025. Merforbruget overføres til 2026, hvor der er budget på bevillingen til at dække merforbruget.

Resumé af anlægsregnskaber**Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne**

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	350.000 0	142.917 0	-207.083 0	-59,17% ...

3.32 AB-23-330-686000 - Forundersøgelse Velfærdsteknologiens Hus**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	AB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-23-330-686000 - Forundersøgelse Velfærdsteknologiens Hus	AB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-330-686000 - Forundersøgelse Velfærdsteknologiens Hus	U I	350.000 0	142.917 0	-207.083 0	-59,17% ...

Ud af et afsat budget på 0,4 mio. kr. i 2025 er der anvendt 0,1 mio. kr. til indsatsen med etablering af Velfærdsteknologiens Hus. Der resterer herefter i 2026 budget på 1,6 mio. kr. til fremadrettede indsatser.

Resumé af anlægsregnskaber**Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne**

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	3.215.938 0	1.396.523 0	-1.819.415 0	-56,58% ...

3.32 KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U I	2.215.938 0	1.396.523 0	-819.415 0	-36,98% ...

Indsatser i forhold til anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger og afprøvning af nye teknologier fortsætter og der er brugt midler på dette i 2025. De øvrige indsatser der var forventet i 2025 nåede ikke at komme i gang og forventes igangsat i 2026. Mindreudgiften skyldes derfor tidsforskydninger.

3.32 KB-24-332-710000 - VT behandling i eget hjem					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-24-332-710000 - VT behandling i eget hjem	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-24-332-710000 - VT behandling i eget hjem	U	1.000.000	0	-1.000.000	-100,00%
	I	0	0	0	...
Indsatserne er i planlægningsfasen og har ikke anvendt midler i 2025. Der planlægges efter opstart i løbet af 2026.					

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	62.480.751 -11.802.777	76.800.998 -12.749.680	14.320.247 -946.903	22,92% 8,02%

4.72 KB-472-002 - KB Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-002 - KB Genopretning	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevillingen vedrører genopretning af udendørs idrætsanlæg

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U I	3.500.000 0	3.553.908 0	53.908 0	1,54% ...

Forbruget vedr. genopretning (Topdress (1 mio. kr.), Genopretning og dræning (0,8 mio. kr.), Tophøvling (0,5 mio. kr.) mv.) af diverse boldbaner. Merforbruget finansieres indenfor budgetperioden.

4.72 KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Bevillingen vedrører større vedligeholdelsesopgaver af stadion og idrætsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	U I	843.494 0	790.469 0	-53.025 0	-6,29% ...

Forbruget i 2025 vedr. Nedrivning af klubhus, Riisvangen (0,4 mio. kr.), færdiggørelse af regnvandsbassin, Christiansbjerg (0,4 mio. kr.) og en række mindre anlægsarbejder.

2.53 KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
<p>Bevillingen anvendes til diverse projekter på fritids- og idrætsanlæg. Der er tale om både store og små projekter primært på kommunale bygninger/anlæg. Til større projekter kan det være nødvendigt at spare op til, hvilket p.t. er aktuelt.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U I	814.684 0	-42.281 -4.631	-856.965 -4.631	-105,19% ...
<p>Det samlede mindreforbrug (0,9 mio. kr.), skyldes at der er bogført en mindredgift fra et anlægsprojekt (0,4 mio. kr.), der er afviklet i et tidligere regnskabsår. Derudover har der været få udgifter, hovedsagligt 'Omkædningsrum, Skøjtehallen (0,3 mio. kr.)' og nogle mindre anlægsprojekter.</p>					

4.72 KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
<p>Bevillingen anvendes til diverse projekter på fritids- og idrætsanlæg. Der er tale om både store og små projekter primært på kommunale bygninger/anlæg. Til større projekter kan det være nødvendigt at spare op til, hvilket p.t. er aktuelt.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	U I	3.000.000 0	3.581.188 -86.242	581.188 -86.242	19,37% ...
<p>Merforbruget skyldes, at der været en del udgifter til indvendig vedligehold af musikhuset fx VVS-opgaver vedr. ny cafe (0,4 mio. kr), nyt låsesystem (0,2 mio. kr.)</p>					

4.72 KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset, herunder større anlægsopgaver som renovering af Foyer - Tag					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	U I	20.088.180 -11.802.777	18.151.316 -11.758.807	-1.936.864 43.970	-9,64% -0,37%
Forbruget i 2025 fordeler sig mellem: Nyt interiør design i cafeområderne (2,4 mio. kr.), Forpladsen v. musikhuset (2 mio. kr.) og Ny garderobe, bar, café og café køkken (11,6 mio. kr.). Mindreforbruget overføres til budgetperioden 2025-2028					

4.72 KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen er en pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter. Bevillingen disponeres med et flerårig sigte.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter	U I	658.997 0	-78.924 0	-737.921 0	-111,98% ...
Mindreforbruget skyldes en mindre indtægt vedr. Børnenes Hus (0,1 mio. kr.) og almindelig tidsforskydninger på nogle af andre anlægsprojekter der støttes af denne pulje.					

4.72 KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

KB-Bevilling til håndtering af initiativer vedr. aktivt udeliv.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	U I	47.532 0	0 0	-47.532 0	-100,00% ...

Mindreforbruget skyldes alm. Tidsforskydning vedr. fitnessredskaber ved Bellevue Strand, der først bliver udført i 2026.

4.72 KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Kapitalbevilling, der vedrører tilskud til etablering af Medborgercentre.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16	U I	0 0	291.705 0	291.705 0	100,00% ...

Merforbruget vedr. projektlede af Egelund-projektet. Merforbruget finansieres indenfor budgetperioden 2026-2029.

4.72 KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

KB-bevilling til håndtering af projektsekretariat vedr. Sports- og Kulturcampus.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	U I	20.499 0	20.499 0	0 0	0,00% ...

Forbruget vedr. rådgivning ifbm. afsluttende anlægsarbejder

4.72 KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

KB-bevilling som vedr. nye og alternative løsninger i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.	U I	3.655.573 0	3.185.392 0	-470.181 0	-12,86% ...

Forbruget vedr. alternative løsninger vedr. kunstgræsbaner: Tilskud til foreningen multianvendelig kunstgræs (0,4 mio. kr.) og Foreningen Trekanten (0,3 mio. kr.) mv.

4.72 KB-472-049 - KB - Konsulentbesparelse (MKB, Budgetf. 2021-24)**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-049 - KB - Konsulentbesparelse (MKB, Budgetf. 2021-24)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

KB-bevilling, der anvendes til intern udmøntning af konsulentbesparelsen på anlægsområdet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-049 - KB - Konsulentbesparelse (MKB, Budgetf. 2021-24)	U I	-1.207.951 0	0 0	1.207.951 0	100,00% ...

Den interne udmøntning af konsulentbesparelsen foretages i forbindelse med Forventet regnskab 2, 2026

4.72 KB-472-055 - KB - Medfinansieringspulje til kultur					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-055 - KB - Medfinansieringspulje til kultur	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
KB-bevilling, der bl.a. skal støtte kulturprojekter med større potentialer, og som resulterer i målbare effekter på f.eks. turisme, beskæftigelse, klima eller branding af byen.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-055 - KB - Medfinansieringspulje til kultur	U I	-207.500 0	702.350 0	909.850 0	438,48% ...
Forbruget vedr. tilskyd til følgende kulturaktører: Kulturforening Bellis, Kulbroens Venner, Teatret Svalegangen og Aarhus Summerdance					

4.72 KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Et tilskudsområde til diverse Idræts- og fritidsfaciliteter, der bevilges og udbetales til foreninger efter regning					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	U I	30.000.000 0	43.228.263 0	13.228.263 0	44,09% ...
Udbetaling af tilskudene i 2025 vedr. hovedsagligt: Udbetaling af tilskud til idrætshal, Solbjerg (14,7 mio. kr.), Højbjerg Badminton Klub (7,4 mio. kr.), Seks foreninger -hockey lacrosse (5,4 mio. kr.) og Åbyhøj idrætscenter (4 mio. kr.) mv.					

4.72 KB-472-060 - KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-472-060 - KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
KB-bevilling som vedr. indledende plan- og procesarbejde vedr. Et sammenhængende Tilst					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-060 - KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst	U I	198.925 0	286.050 0	87.125 0	43,80% ...
Forbruget i 2025 vedr. hovedsagligt projektering og rådgivning vedr. det nye kvindefodboldstation i Tilst (0,2 mio. kr.). KB-bevillingen afsluttes ifbm. med regnskab 2025 og det samlede merforbrug (87.125 kr.) finansieres af 'Udviklingsplan til Tilst/Langkær' fra anlægsreserven.					

4.72 KB-472-061 - KB - Amtssygehuset					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-472-061 - KB - Amtssygehuset	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
KB-bevilling som vedrører planlægnings-, projekterings- og procesaktiviteter som skal danne grundlag for omdannelse af bygningerne					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-061 - KB - Amtssygehuset	U I	1.434 0	1.434 0	0 0	0,00% ...
Forbruget vedr. planlægnings-, projekterings- og procesaktiviteter. KB bevillingen afsluttes ifbm. regnskab 2025. Samlede merforbrug (50.000 kr.) finansieres af opsparingen på driften.					

4.72 KB-472-063 - KB - IT-udstyr og inventar					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-063 - KB - IT-udstyr og inventar	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
KB til øget vedligeholdelse, livsforlængelse og reinvesteringer i inventar og it-udstyr målrettet børn og deres familier samt unge på Dokk1 og til en opgradering af lokalbibliotekernes inventar og it-udstyr.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-063 - KB - IT-udstyr og inventar	U I	627.120 0	1.619.936 0	992.816 0	158,31% ...
Forbruget i 2025 vedr. ompolstring af møbler (0,3 mio. kr.), Viby-stole (0,3 mio. kr.), Nye mikrofoner til Store,- Lille,- og Rampen (0,3 mio. kr.) mv.					

4.72 KB-472-064 - KB - Outdoor					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-064 - KB - Outdoor	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Kapitalbevilling til udbetaling af tilskud vedr. outdoorfaciliteter.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-064 - KB - Outdoor	U I	239.764 0	64.542 0	-175.222 0	-73,08% ...
Forbruget i år vedr. udbetaling af tilskud til True Skov Trail Builders. Mindreforbruget overføres til budgetperioden 2026-2029					

4.72 KB-472-067 - KB - Stadsarkiv midlertidig indretning af magasin					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-472-067 - KB - Stadsarkiv midlertidig indretning af magasin	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Kapitalbevilling til midlertidig indretning af Magasin.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-067 - KB - Stadsarkiv midlertidig indretning af magasin	U I	200.000 0	0 0	-200.000 0	-100,00% ...
Mindreforbuget skyldes alm. Tidsforskydning. Mindreforbruget overføres til 2026, hvor anlægsopgaven udføres.					

4.72 KB-472-068 - KB Pulje til Sports- og Fritidsfacilit (moms reg.)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-år
KB-472-068 - KB Pulje til Sports- og Fritidsfacilit (moms reg.)	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej
Bevillingen er en pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter. Bevillingen disponeres med et flerårig sigte.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-068 - KB Pulje til Sports- og Fritidsfacilit (moms reg.)	U I	0 0	1.445.151 -900.000	1.445.151 -900.000	100,00% ...
Forbruget og indtægten vedr. etablering af Børnenes havn. Anlægsprojektet fremgår selvstændigt af moms mæssige forhold.					

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse (%)
I alt	U I	15.511.527 0	14.457.771 0	-1.053.756 0	6,79% 0

9.34 AB-17-934-001 - Helhedsplan, Bispehaven (gl. bevilling fra 2017)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-934-001 - Helhedsplan, Bispehaven (gl. bevilling fra 2017)		13.10.2016	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse (%)
AB-17-934-001 - Helhedsplan, Bispehaven (gl. bevilling fra 2017)	U I	18.323 0	0 0	-18.323 0	-100,00% ...

Anlægsopgaven ifølge Bispehaven blev delvis overflyttet til MSB og delvis annulleret. Hvorfor restbevillingen ikke blev anvendt og tilføres derfor kassebeholdning.

9.34 AB-11-934-003 - Lønopgaver

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	AB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-934-003 - Lønopgaver		21.01.2015	31.12.2025	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse (%)
AB-11-934-003 - Lønopgaver	U I	15.493.204 0	14.457.771 0	-1.035.433 0	-6,68% ...

Anlægsbevillingen er afsluttet i 2025 og restbeløbet er overført til drift.

Resumé af anlægsregnskaber**Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne**

		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	12.306.582 0	2.534.149 0	-9.772.433 0	-79,41% ...

9.34 KB-934-011 - KB Tangkrogområdet**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Der er afsat budget til og med 2026.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	U I	7.536.582 0	2.534.149 0	-5.002.433 0	-66,38% ...

Anlægsprojektet vedrører kommunens andel af Aarhus Vand-projektet. Udgifterne hertil er forskudt i forhold til det oprindelige afsatte budget, hvilket medfører behov for overførsel af den resterende bevilling til 2026. Det overførte beløb skal anvendes til rådgivningsopgaver i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering og lokalplanlægning samt til dækning af sekretariatsudgifter.

9.34 KB-934-014 - KB Oplandspulje Fase 2**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsår
KB-934-014 - KB Oplandspulje Fase 2	KB	09.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	Nej

Der er afsat 4.770.000 kr. årligt til og med 2028.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-014 - KB Oplandspulje Fase 2	U I	4.770.000 0	0 0	-4.770.000 0	-100,00% ...

Næsten hele det afsatte beløb er bevilliget til konkrete projekter. Projekterne har dog ikke været langt nok i processen til at kunne få midlerne udbetalt.

