

Projektliste – Beskrivelse af færdsel i og omkring arbejdsområdet

Projektliste – Beskrivelse af færdsel i og omkring arbejdsområdet

				Informationer tilføjet af Aarhus Kommune d. 04.06.2025			
Nr.	År	Projekt / titel	Projektbeskrivelse	Bygning / område	Hvor i bygningen er arbejdet foregået?	Hvor i bygningen har håndværkerne bevæget sig (fx adgangsveje, frokosttrum mv.)?	Har der været adgang til arbejdsområdet for bygningens øvrige brugere?
6	2023	Rådhuset, Rørprojekt, sanering	Ekstra rengøring/sanering af kabelbakker m.m. i hele kælderen. Asbestsanering ved Kingo Karlsen A/S.	Kælderetagen under høj fløj, lav fløj og hoved fløj.	I hele kælderen	I hele kælderen og igennem et hul til grotten til deres miljøvogn	Nej (nogle af værkstedes personale har haft adgang, med dragter og andre håndværker til akut arbejde med dragter)
7	2023	Rådhuset, renovering toiletter, hovedfløjen	Ny terrasse, med gulvvarme, nye vægge, nye lofter, nye fliser på vægge, gennemføringer i betondæk. Affald bortskaffet gennem vinduer. Asbestsanering ved P Olesen & Sønner A/S.	Rådhushallen - Toiletterne	Toiletterne hallen vest (partere til 4. sal)	Toiletterne vest - partere til 4. sal - på stillads og i skurby	Nej ikke for brugerne
10	2023	Rådhuset Høj fløj renovering vinduer/altaner	Sanering af gulve.	Høj fløj - Gavparti	4. og 5. sal 1,5 m2 pr etage foran altanen	Kingo Karlsen sanerer først med adgang igennem huset, herefter var der rent så gulvmand kunne udføre det nye gulv	Ja, det er der har der været inden
13	2023	Rådhuset, Udsd motor ventilationsanl.	Det er oplyst af Rådhusets servicepersonale at arbejdet har omfattet udskiftning af motor på et nyere ventilationsanlæg (vurderes fra 1990'erne). Ventilationsanlægget er placeret i kælderen.	Kælder	Kælder - lavfløj	Ved ikke	Ja, delvis
24	2021	Rådhuset, opretning af rørinstallationer	Udskiftning af kold vand, varm vand og cirkulation. Asbestsanering ved P Olesen & Sønner A/S.	Hele rådhuset	Hele kælderen	I hele kælderen og igennem et hul til grotten til deres miljøvogn	Nej (nogle af værkstedes personale har haft adgang, med dragter og andre håndværker til akut arbejde med dragter)
30	2020	Rådhuset, Renovering receptionskøkkenet	Nyt inventar, enkelte nye fliser, maling af vægge udskiftning af gulv fra gammel vinyl til nyt	Rådhushallen - Anretter køkken	Anretter køkken	Gennem huset til anretterkøkken	Ja
35	2020	Rådhuset, Udskiftning stoffledninger.	Udskiftning af resterende stoffledninger til ca. 95%, der er boret gennem vægge og dæk i risalitter.	Lav fløj	Lav fløj	Gennem huset til lav fløj	Ja, det er der har der været.
36	2020	Rådhuset, Modernisering gummigulv.	Udskiftning af vinylgulv til gummigulv.		Hallen og forhallen	Ved ikke	Ved ikke
38	2019	Rådhuset Renovering vinylgulve højfløj.	Udskiftning af vinylgulv til gummigulv.	Høj fløj	Høj fløj - høj fløj	Ved ikke	Ved ikke
41	2018	Rådhuset, akustikloft, lydmaskering			Ved ikke	Ved ikke	Ved ikke
42	2018	Rådhuset v516, akustikloft, lydmaske		Rådhuset v516	Værelse 516	Gennem huset til værelse 516	Ved ikke
45	2017	Rådhuset Renovering vægge i tårn	Puds på overflader faldt ned, genopført med med hønset, plader bag puds er ca. 2cm tyk består af kork/tjære, håndværkere har haft færdsel gennem bygning.	Tårnet, flere etager	Tårnet fra 5. sal og opefter.	Gennem tårnet og op i gennem tårnet	Nej
49	2017	Rådhuset Renovering gummigulv hoved-/højfløj	Udskiftning af vinylgulv til gummigulv.	Hoved fløj / høj fløj	Hoved fløj	Ved ikke	Ved ikke
51	2017	Rådhuset Renovering toiletter højfløj	Ny terrasse, med gulvvarme, nye vægge, nye lofter, nye fliser på vægge, gennemføringer i betondæk, affald kørt i trillebørene gennem bygningen.	Høj fløj – ved siden af tårnet	Toiletteren i tårnet	Gennem tårnet til Park alle	Ja
52	2016	Rådhuset, Udsd afløbsrør køkken	Udskiftning af hårdehvidevare, gennemføring og reparation af vinyl gulve.	Rådhushallen, køkken i partere.	Ved ikke	Ved ikke	Ved ikke
53	2016	Rådhuset Brandsikring etape 2	Etablering af aspirationsanlæg, træk af 6mm slanger fra alle kontor, boring gennem dæk i risalitter (evt. i bitumen).	Hele rådhuset	Hele rådhuset	Hele rådhuset	Ja

Projektliste – Beskrivelse af færdsel i og omkring arbejdsområdet

				Informationer tilføjet af Aarhus Kommune d. 04.06.2025			
Nr.	År	Projekt / titel	Projektbeskrivelse	Bygning / område	Hvor i bygningen er arbejdet foregået?	Hvor i bygningen har håndværkerne bevæget sig (fx adgangsveje, frokostrum mv.)?	Har der været adgang til arbejdsområdet for bygningens øvrige brugere?
54	2016	Rådhuset Brandsikring etape 3	Etablering af aspirationsanlæg, træk af 6mm slanger fra alle kontor, boring gennem dæk i risalitter (evt. i bitumen).	Hele rådhus	Hele rådhuset	Hele rådhuset	Ja
55	2016	Rådhuset Klemilister/stofledninger	Udskiftning af ca. 50% af alle ledninger, der er boret gennem vægge og dæk i risalitter.	Hele rådhuset	Hele rådhuset - minus lav fløj	Gennem huset til lav fløj	Ja, det er har der været
56	2016	Rådhuset Gulvbelægning	Vinyl til gummigulv.	Faktura afdeling	Ved ikke	Ved ikke	Ved ikke
57	2016	Rådhuset Nødbelys/etab 63A stik hal	Etablering af strømudtag til udvendigt, gennemføring af dæk, optagning af gulv i rådhushallen. OBS: Der er ikke lavet et udvendigt strømudtag men et i hjørnet at rådhushallen, indvendigt - boring af 30 mm hul i dæk - der er ikke optaget gulv.	Rådhushallen	Rådhushallen mod ridehuset	Gennem bygning til rådhushallen	Ja
58	2016	Rådhuset Renov gavlvindue rådushal	Slibning/afrensning med sponge-jet af maling på metal, maling af metalskellet, etablering af afskærmning i hallen for støv og støj, optagning af trægulv, renovering af jerndrager. Der er arbejdet i tjære.	Rådhushallen	Rådhushallen gavlvindue mod ridehuset (der blev afspærret med væg ti lomrædet)	Adgang udenfra	Nej
59	2016	Rådhuset Renovering af godselevator	9 stk elevator, etablering af dobbeltdøre, udskiftning af kabler, motor, bremser.	Trappe C ved rådhushallen.	Hele rådhuset	Gennem rådhuset til de enkelte elevatorer	Ja
64	2016	Rådhuset Tætning af forplads	Optagning af belægning, fjern løs tagpap, ny tagpap membran, ny belægning, etableret skurby.	Forplads, udendørs	Forplads, udendørs	Alt arbejde er forgået udenfor	Ja
72	2015	Rådhuset Renovering udv Rådhusårn	Facadeplader og fuger demoneres, beton renovering bag facaderne, facadeplader genmonteret og fuget, støvende arbejde med evt. åbne vinduer. Udført om sommeren.	Rådhusårnet, udvendigt	Rådhusårnet	Via hejs og stillads, og delvis via elevatore i årnet	Delvis
78	2014	Rådhuset, Akustiklofter 285/291	Etablering af akustiklofter i lokale 285/291.	Hovedfløj, lokale 285 og 291	Hovedfløj, lokale 285 og 291	Gennem rådhuset til de enkelte lokaler	Ja
79	2013	Rådhuset, Legionellabekæmpelse	Legionella bekæmpelse, opsætning af anlæg.	Kælderetagen	kælderetagen	Adgang igemmen huset til kælderen	Nej
82	2012	Rådhuset, Rep af trappe Forsikringssag	Reparation af trappe i forhallen.	Forhallen, Hovedfløj	forhallen, hovedfløjet - lige trappe	igennem hovedndgang til trappen	Ja
84	2012	Rådhuset, Gulve moseeg	Reparation af trægulv af moseeg.	Rådhushallen, høj fløj	Rådhushallen	Gennem hovedindgang til det berørte område	Ja
86	2011	Tilgængelighed på rådhuset	Der er ikke konkrete tilgængelige oplysninger om sagen og det er derfor ikke muligt at lave en vurdering af projektet.	Ukendt	Ved ikke	Ved ikke	Ved ikke
94	2009	Ombygning af toiletter	Indretning af handicaptoilet og renovering/ombygning af eksisterende toiletter ved Parterreetagen ved Tårnindgangen på Aarhus Rådhus.	Toiletter ved tårn, på parterreetagen	Toiletter ved tårn, på parterreetagening	I gennem tårnindgangen og til toiletet	Ja