

Kontrolskema for it-kabling

Lokationens navn og adresse:

Leverandøroplysninger:

Bygherre i Aarhus Kommune:

Tjekliste, hvis der er foretaget fiberinstallation

- Er fiberinstallationen udført som stjerneopologi?
- Er der brugt singlemode fiber?
- Er målerapporten og certifikater sendt til Aarhus Kommune, som beskrevet i It-kabling kravspecifikation?

Tjekliste, hvis der er foretaget PDS-kabling

- Er kabeltypen UTP CAT6a brugt til hele installationen?
- Er målerapporten og certifikater sendt til Aarhus Kommune, som beskrevet i It-kabling kravspecifikation?
- Er netværksstik opmærket korrekt?

Tjekliste, hvis der er etableret nyt krydsfelt

- Er krydsfelter opmærket korrekt?
- Er der etableret føringsveje til patchkabel?
- Er krydsfelt placeret, så krydsfelt ikke er udsat for støv eller vand?